

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA**

OBIEKT :

BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA W TCZEWIE
PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5

PROJEKT BUDOWLANY :

PRZEBUDOWA I REMONT PRACOWNI RTG ORAZ GABINETÓW
LEKARSKICH

ADRES:

83-110 TCZEW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 5

INWESTOR:

SZPITALE TCZEWSKIE S.A.
UL. 30 STYCZNIA 57/58
83-110 TCZEW

Informację BiOZ opracował:

mgr inż..arch. ŻANETA WIATRAK
nr upr. 5883/Gd/94

marzec 2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

I. Zakres robót w kolejności wykonywania zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego - w głównych elementach.

1. Wykonanie zamurowań.
2. Wykonanie nadproży stalowych.
3. Wykonanie rozbiórek.
4. Wykonanie instalacji.
5. Wykonanie robót wykończeniowych;
6. Uporządkowanie terenu budowy.

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Roboty budowlane w całości będą odbywać się na jednej kondygnacji istniejącego budynku.

III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1. Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem przebudowy nie wykraczają poza teren jednej kondygnacji istniejącego budynku.
2. Strefę prowadzenia robót budowlanych należy wygradzić po linii stanowiącej ich granice.
3. Na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy, strefę prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHiP.

IV. Miejsca występowania zagrożeń oraz czas ich występowania.

W strefie niebezpiecznej, obok rusztowania, występuje zagrożenie spowodowane możliwością spadania przedmiotów i upadku pracowników w trakcie wykonywania robót na rusztowaniu.

V. Wydzielenie miejsc prowadzenia robót.

Rejon prowadzonych prac na rusztowaniu i poza nim, podczas wykonywania prac należy w całości wygradzić;

VI. Instruktaż pracowników.

Instruktaż stanowiskowy pracowników należy przeprowadzić w oparciu o znajdujący się w komplecie dokumentów budowy wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia stanowiskowego (codziennego) - z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

VII. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów.

W związku z charakterem prac budowlanych przewiduje się składowanie podstawowych materiałów na terenie budowy i na terenie wygradzonym z działki na której znajduje się przedmiotowy budynek. Materiały takie jak beton towarowy oraz inne niezbędne do wykonania konstrukcji stalowych i żelbetowych zostaną dostarczone na plac budowy jako gotowe wyroby do natychmiastowego zabudowania.

VIII. Zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac budowlanych.

W związku z małym zakresem prac budowlanych oraz niedużym obszarem placem budowy z bezpośrednim dojściem nie występują szczególne uwarunkowania co do szczegółowego określania warunków szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

IX. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń używanych podczas prowadzenia prac budowlanych będą przechowywane u Inwestora.

X. Zabezpieczenie budowy w niezbędne media oraz zabezpieczenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

1. Inwestor wskaże i zabezpieczy na czas budowy dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowy z wewnętrznych instalacji modernizowanego budynku;
2. Dla podwykonawców poszczególnych etapów budowy Inwestor udostępni pracownikom pomieszczenie sanitarne zlokalizowane w modernizowanym budynku.

Informację BiOZ opracował